


Tamahú, Alta Verapaz 08 de Mayo de 2024

Oficio No. 81-05-2024
Ref.: BABSF-DMP/MT


Licenciado:
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario General SEGEPLAN
Ciudad Guatemala, Guatemala
Su despacho



Es para mí un gusto poder saludarlo esperando que sus actividades diarias al frente de tan importante institución sean de mucho éxito.

El motivo de la presente es para hacer formal entrega del **Primer Informe Cuatrimestral** correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año dos mil veinticuatro, referente a esta municipalidad.

Agradeciendo por la fina atención prestada a la presente, me suscribo de usted como su seguro servidor.



Carlos Enrique Alejandro Chitay Caal
Alcalde Municipal
Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz



Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com

Página web: www.munitamahu.laip.gt

Administración Municipal 2024-2028

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
d Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
stratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Iluminación pública	Persona	Meta física	500000	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	892304.53	1004406.43	0	Ejecución financiera	0	0	0	364675.24	364675.24	36.31%	40.87%
CONSERVACION O TURISTICO BALNEARIO JFRADAS TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	1394	1394	0	Ejecución física				154	154	11.05%	11.05%
		Meta financiera	413344	426281.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	43240	43240	10.14%	10.46%
APOYO A LA CULTURA DE Y RECREACION 2024 J, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	1394	1394	0	Ejecución física				781	781	56.03%	56.03%
		Meta financiera	378960.53	478125	1	Ejecución financiera	0	0	0	263635.24	263635.24	55.14%	69.57%
CONSERVACION RED DE RADO PUBLICO AREA A Y RURAL 2024 TAMAHU, VERAPAZ	Persona	Meta física	3820	3820	0	Ejecución física				2216	2216	58.01%	58.01%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	57800	57800	57.8%	57.8%
un: Bienestar para la gente													
d Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
stratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Casas terciarias (MCIV)	Metro	Meta física	550000	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6717641.69	7994018.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	114477.16	114477.16	1.43%	1.7%
CONSERVACION CALLE TONALES AREA URBANA L. 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física				1695	1695	24.21%	24.21%
		Meta financiera	130000	137700	1	Ejecución financiera	0	0	0	33310	33310	24.19%	25.62%
RECONSTRUCCION PUENTE LINEAL SOBRE RIO SEQUIB, SEQUIB, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO CABILHA J, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	960	960	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898000	898000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

to/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO CHIPACAY TAM	Metro cuadrado	Meta financiera	895000	895000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100		0 Ejecución física				100	100	100%	100%
		Meta financiera	100	55887.16	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	55787.16	55787.16	99.82%	55787.16%
MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO ONQUILHA U, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ACOPIO Y DE AGRO REALIZACION DE LA VIALIDAD DEL POLOCHIC, BARRIO TRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	950	950		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4272300.80	4272300.80	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
RECONSTRUCCION CALLE BARRIO LOR, SAN PABLO U, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	70	70		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
RECONSTRUCCION CALLE BARRIO INTERIO, ALDEA URBANA, SAN PABLO U, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	55	55		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA CASERIO ABJAL, U, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	160	160		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA ALDEA NAXOMBAL, U, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	240	240		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION DE TERAS DE TERRACERIA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	25	25		0 Ejecución física				1	1	4%	4%
		Meta financiera	521540.89	1734430.33	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	25380	25380	1.46%	4.87%
RECONSTRUCCION PUENTE VIAL CASERIO LOR, SAN PABLO U, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	0 Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

Objeto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un:													
d Nacional de Desarrollo:													
Estratégica de Desarrollo:													
Plan y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	4	4	0%	0%
		Meta financiera	4408650	4926636.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	1887950.62	1887950.62	38.32%	42.82%
Plan y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4408650	4926636.55	1	Ejecución financiera	0	0	0	1887950.62	1887950.62	38.32%	42.82%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

to/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un:	Bienestar para la gente												
d Nacional de Desarrollo:	Educación												
stratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
ntes de primaria bilingüe s en el sistema escolar UC)	Metro cuadrado	Meta física	347555	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	164190.13	683049.59	0	Ejecución financiera	0	0	0	467990.10	467990.10	68.51%	285.03%
AMIENTO ESCUELA IA CASERIO POPABAJ, BLO TAMAHU, ALTA AZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
RUCCION ESCUELA IA CASERIO GUARAXUL, BLO TAMAHU, ALTA AZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
RUCCION ESCUELA IA CASERIO ARENAL, BLO TAMAHU, ALTA AZ	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA IA CASERIO CABILHA J, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	810	810	0	Ejecución física				657	657	81.11%	81.11%
		Meta financiera	100	467309.46	1	Ejecución financiera	0	0	0	375000	375000	80.25%	375000%
RUCCION ESCUELA IA DOS NIVELES ALDEA M GUAXCUX, TAMAHU, ERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ACION ESCUELA IA CASERIO CHITULUB, J, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
ACION ESCUELA IMARIA AREA URBANA, BLO TAMAHU, ALTA AZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION IMARIA, PRIMARIA, Y DIVERSIFICADO 2024 J, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	3100	3100	0	Ejecución física				1364	1364	44%	44%
		Meta financiera	163490.13	215140.13	1	Ejecución financiera	0	0	0	92990.10	92990.10	43.22%	56.88%

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
d Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
s con servicios de illado	Familia	Meta física	250000	1821	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	9903592.82	9708844.10	0	Ejecución financiera	0	0	0	63155	63155	0.65%	0.64%
RUCCION LETRINA IO NACHUWA, SAN TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO IA DE ALCANTARILLADO RIO AREA URBANA U, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1425	1425	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5436184	5436184	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION IA DE ALCANTARILLADO RIO CASERIO LA AD TAMAHU, ALTA AZ	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2316180.21	2082740.78	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION IA DE ALCANTARILLADO RIO AREA URBANA Y 2024 TAMAHU, ALTA AZ	Familia	Meta física	300	300	0	Ejecución física				54	54	18%	18%
		Meta financiera	312600	351290.71	1	Ejecución financiera	0	0	0	63155	63155	17.98%	20.2%
CONSTRUCCION IA DE ALCANTARILLADO RIO CASERIO PCION DE MARIA U, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1838528.61	1838528.61	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

Objeto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Objeto:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Objeto Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Estrategia de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Intervención con servicios de agua para consumo humano	Familia	Meta física	365154	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	520570.40	1042384.26	0	Ejecución financiera	0	0	0	222216.38	222216.38	21.32%	42.69%
CONSERVACION DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2024 J, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1029	1029	0	Ejecución física				392	392	38.1%	38.1%
		Meta financiera	520470.40	590060.86	1	Ejecución financiera	0	0	0	222216.38	222216.38	37.66%	42.7%
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	452323.40	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

d: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

to/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un:	Bienestar para la gente												
d Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
stratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
estructura en Salud	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400	236348.22	0	Ejecución financiera	0	0	0	189784.01	189784.01	80.3%	47446%
RUCCION CENTRO DE RGENCIA CASERIO .HA, SAN PABLO J, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
RUCCION CENTRO DE RGENCIA CASERIO AY, SAN PABLO TAMAHU, ERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION CENTRO DE AREA URBANA TAMAHU, ERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	233	233	0	Ejecución física			233	233	100%	100%	
		Meta financiera	100	236048.22	1	Ejecución financiera	0	0	0	189784.01	189784.01	80.4%	189784.01%
RUCCION PUESTO DE ALDEA CHIMOLON, J, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU


Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

to/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un:	Guatemala Urbana y Rural												
id Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
stratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía												
as atendidas con calidad en cios municipales	Persona	Meta física	1000	25715	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4820344.07	5311182.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	1963088.58	1963088.58	36.96%	40.73%
-CONSERVACION E ROSENDO SANTA CRUZ 3A AREA URBANA 2024 U, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física				230	230	11.03%	11.03%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	0	5600	5600	10.18%	10.18%
-APOYO MATERIALES DE RUCCION SALONES JALES ALDEA PANHORNA U, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	192000	116610	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
-CONSERVACION O (S) MUNICIPALES 2024 U, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física				4574	4574	47.01%	47.01%
		Meta financiera	1482166.77	1570376.51	1	Ejecución financiera	0	0	0	726859.19	726859.19	46.29%	49.04%
-APOYO INSTITUCIONAL L DESARROLLO MICO LOCAL 2024 U, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física				876	876	42.01%	42.01%
		Meta financiera	1858056.90	2297056.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	950326	950326	41.37%	51.15%
-SANEAMIENTO JCIONAL CALLES AREA A 2024 TAMAHU, ALTA AZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física				2238	2238	23%	23%
		Meta financiera	1233120.40	1272139.14	1	Ejecución financiera	0	0	0	280303.39	280303.39	22.03%	22.73%

d: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 8/05/2024 13:35

Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
un: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
d Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
estratégica de Desarrollo: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Intervención: Apoyo a la población guatemalteca afectada con ayuda humanitaria posterior al momento de un desastre o inicio de actividades, obras e intervenciones en todas las áreas afectadas por desastres	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	237849.94	237849.94	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Intervención: APOYO DOTACION DE AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LAS ZONAS RURALES DE TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	237849.94	237849.94	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal

