


GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO  
**TAMAHÚ**  
 ALTA VERAPAZ

*Gente con la Gente*



San Pablo Tamahú, Alta Verapaz  
 Septiembre 6, 2024  
 Oficio No. 177-09-2024  
 Ref.: AGMT-DMP/MT


**Licenciado**  
**CARLOS ANTONIO MENDOZA ALVARADO**  
 Sección General SEGEPLAN  
 Guatemala, Ciudad

Página 1

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, esperando que sus labores diarias sean exitosas.

El motivo de la presente es para hacer formal entrega del segundo informe cuatrimestral correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año dos mil veinticuatro, correspondiente a esta municipalidad.

Agradeciendo de antemano su fina atención, quedo a la espera de una respuesta favorable, me suscribo de usted.



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Profesor CARLOS ENRIQUE ALEJANDRO CHITAY CAAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Municipalidad de Tamahú



el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com  
 Página web: www.munitamahu.laip.gt  
 Administración Municipal 2024-2028

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	500000	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	892304.53	1359268.22		Ejecución fina	0	0	0	645894.50	645894.50	47.52%	1010569.74	74.35%	72.38%	113.25%
327437-CONSERVACION CENTRO TURISTICO BALNEARIO LAS AZUFRADAS TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	1394	1394	0	Ejecución física				934	934	67%	1088	78.05%	67%	78.05%
		Meta financiera	413344	426281.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	290499.90	290499.90	68.15%	333739.90	78.29%	70.28%	80.74%
327637-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	1394	1394	0	Ejecución física				195	195	13.99%	976	70.01%	13.99%	70.01%
		Meta financiera	378960.53	829486.79	2	Ejecución financiera	0	0	0	322567.60	322567.60	38.89%	586202.84	70.67%	85.12%	154.69%
327347-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	3820	3820	0	Ejecución física				1108	1108	29.01%	3324	87.02%	29.01%	87.02%
		Meta financiera	100000	103500	1	Ejecución financiera	0	0	0	32827	32827	31.72%	90627	87.56%	32.83%	90.63%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	550000	960	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7615641.69	9536018.29		Ejecución fina	0	0	0	3840570.6	3840570.65	40.27%	3955047.81	41.47%	50.43%	51.93%
328284-CONSERVACION CALLE (S) PEATONALES AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física				2300	2300	32.86%	3995	57.07%	32.86%	57.07%
		Meta financiera	130000	336400	2	Ejecución financiera	0	0	0	211551	211551	62.89%	244861	72.79%	162.73%	188.35%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SEQUIB, ALDEA SEQUIB, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
282616-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	960	960	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	898000	898000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
282617-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPACAY TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
282617-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPACAY TAM	Metro cuadrado	Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
302797-MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física						0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	100	55887.16	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	55787.16	99.82%	0%	55787.16%
306228-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ONQUILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
294997-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y DE AGRO INDUSTRIALIZACION DE LA REGION DEL POLOCHIC, BARRIO EL CENTRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física				251	251	26.42%	251	26.42%	26.42%	26.42%	
		Meta financiera	4272300.80	4272300.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	2143754.65	2143754.65	50.18%	2143754.65	50.18%	50.18%	50.18%	
CONSTRUCCION CALLE BARRIO VILLA FLOR, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	70	70	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CALLE BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA PANHORN, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	55	55	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CASERIO ABJAL, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA NAXOMBAL, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	240	240	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
328233-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	25	25	0	Ejecución física				9	9	36%	10	40%	36%	40%	
		Meta financiera	521540.89	2179730.33	2	Ejecución financiera	0	0	0	856665	856665	39.3%	882045	40.47%	164.26%	169.12%	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO JOLOMCHE, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro	Meta física	1	1	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
336832-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABILHA TAMA	Metro	Meta física	300	300	1	Ejecución física				211	211	70.33%	211	70.33%	70.33%	70.33%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TAMAHU

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
336832-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABILHA TAMA	Metro	Meta financiera	898000	898000	1	Ejecución financiera	0	0	0	628600	628600	70%	628600	70%	70%	70%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	4	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	4408650	4998672.37		Ejecución fina	0	0	0	1538245.4	1538245.46	30.77%	3426196.08	68.54%	34.89%	77.72%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4408650	4998672.37	2	Ejecución financiera	0	0	0	1538245.46	1538245.46	30.77%	3426196.08	68.54%	34.89%	77.72%
<b>Eje Katun:</b>																
Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	347555	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3229190.13	3748049.59		Ejecución fina	0	0	0	66839.10	66839.10	1.78%	534829.20	14.27%	2.07%	16.56%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POPABAJ, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARAXUL, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENAL, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
205366-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CABILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	810	810	0	Ejecución física					0	0%	657	81.11%	0%	81.11%
		Meta financiera	100	467309.46	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	375000	80.25%	0%	375000%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DOS NIVELES ALDEA CHIQUIM GUAXCUX, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHITULUB, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA AREA URBANA, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
327320-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	3100	3100	0	Ejecución física				930	930	30%	2294	74%	30%	74%	
		Meta financiera	163490.13	215140.13	1	Ejecución financiera	0	0	0	66839.10	66839.10	31.07%	159829.20	74.29%	40.88%	97.76%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEQUIB TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	322	322	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	3065000	3065000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	365154	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	520570.40	1042384.26		Ejecución fina	0	0	0	570001.10	570001.10	54.68%	792217.48	76%	109.5%	152.18%	
327233-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	1029	1029	0	Ejecución física				350	350	34.01%	742	72.11%	34.01%	72.11%	
		Meta financiera	520470.40	590060.86	1	Ejecución financiera	0	0	0	195001.10	195001.10	33.05%	417217.48	70.71%	37.47%	80.16%	
296570-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	325	325	0	Ejecución física				99	99	30.46%	99	30.46%	30.46%	30.46%	
		Meta financiera	100	452323.40	1	Ejecución financiera	0	0	0	375000	375000	82.91%	375000	82.91%	375000%	375000%	

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	250000	1821	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	9903592.82	9708844.10		Ejecución fina	0	0	0	159875	159875	1.65%	223030	2.3%	1.61%	2.25%
CONSTRUCCION LETRINA CASERIO NACHUWA, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301633-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1425	1425	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5436184	5436184	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
328324-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LA LIBERTAD TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2316180.21	2082740.78	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
327274-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	300	300	0	Ejecución física			140	140	46.67%	194	64.67%	46.67%	64.67%	
		Meta financiera	312600	351290.71	1	Ejecución financiera	0	0	0	159875	159875	45.51%	223030	63.49%	51.14%	71.35%
328289-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CONCEPCION DE MARIA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1838528.61	1838528.61	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Infraestructura en Salud	Metro cubico	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	400	236348.22		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	189784.01	80.3%	0%	47446%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO ONQUILHA, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIPACAY, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282502-AMPLIACION CENTRO DE SALUD AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	233	233	0	Ejecución física					0	0%	233	100%	0%	100%
		Meta financiera	100	236048.22	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	189784.01	80.4%	0%	189784.01 %
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA CHIMOLON, TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta fisica	22	22	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100	100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	1000	25715	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4820344.07	6104407.18		Ejecución fina	0	0	0	1662311.7	1662311.75	27.23%	3625400.33	59.39%	34.49%	75.21%
328051-CONSERVACION PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ NORIEGA AREA URBANA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física					0	0%	230	11.03%	0%	11.03%
		Meta financiera	55000	55000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5600	10.18%	0%	10.18%
310426-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALONES COMUNALES ALDEA PANHORNA TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	192000	116610	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
328217-CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física					0	0%	4574	47.01%	0%	47.01%
		Meta financiera	1482166.77	1926268.14	2	Ejecución financiera	0	0	0	710777.54	710777.54	36.9%	1437636.73	74.63%	47.96%	97%
328195-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2085	2085	0	Ejecución física				335	335	16.07%	1211	58.08%	16.07%	58.08%
		Meta financiera	1858056.90	2734389.90	2	Ejecución financiera	0	0	0	657292.01	657292.01	24.04%	1607618.01	58.79%	35.38%	86.52%
328064-SANEAMIENTO INSTITUCIONAL CALLES AREA URBANA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física				2142	2142	22.01%	4380	45.02%	22.01%	45.02%
		Meta financiera	1233120.40	1272139.14	1	Ejecución financiera	0	0	0	294242.20	294242.20	23.13%	574545.59	45.16%	23.86%	46.59%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o po	Tonelada métrica	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	237849.94	237849.94		Ejecución fina	0	0	0	216545	216545	91.04%	216545	91.04%	91.04%	91.04%
328354-APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES TAMAHU, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	9730	9730	0	Ejecución física				8855	8855	91.01%	8855	91.01%	91.01%	91.01%
		Meta financiera	237849.94	237849.94	0	Ejecución financiera	0	0	0	216545	216545	91.04%	216545	91.04%	91.04%	91.04%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TAMAHU**

Fecha y Hora: 5/09/2024 17:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					



*[Handwritten signature in blue ink]*  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal